

Definícia jednotlivých míľníkov diela

Míľník č. 1 - Spodná stavba, základy, zakladanie

- búracie a demolačné práce
- výkopové práce HTU pod objektom školy
- zemné práce pre základy, založenie objektu, príp. úpravy podloží
- vykonanie preložiek sietí pod objektom
- vykonanie podkladných betónov
- uzemnenie objektu pod základmi
- vedenie inžinierskych sietí pod základmi, kanalizácie atď.
- hydroizolačné a protiradónové izolácie, vrátane prestupov pre vnútorné inštalácie a zhotovenie hydroizolačnej vrstvy
- pásové základy a/alebo pilóty, vrátane úpravy hlavy pilot

Termín: 77 dní od prevzatia staveniska

Míľník č. 2 - Práce HSV, strešný plášť

- monolitické a prefa obvodové konštrukcie, montáž skeletu objektu
- strešný plášť, vrátane konštrukcií a skladby pod ním
- strešný plášť, bez prípadných okien, svetlíkov a prestupov konštrukcií strešným plášťom
- konštrukčné vrstvy strechy, bez klampiarskych prác, odvodnenie striech a zábran na strechách pro údržbu

Termín: 308 dní od prevzatia staveniska

Míľník č. 3 - Komplexné skúšky diela

- rozsah komplexných skúšok zhotoviteľa, definovaných v prílohe č. 10 zmluvy o dielo.

Termín: 375 dní od prevzatia staveniska

Pozn: V prípade rozporov medzi dátumami míľníkov podľa Prílohy č. 6.B (Definícia jednotlivých míľníkov diela) a dátumy míľníkov podľa Prílohy č. 6.A (Celkový harmonogram projektu), platia dátumy podľa Prílohy č. 6.B.

Dátum: 23.05.22