

**Sprievodná informatívna správa k návrhu zmenového listu č. 26 a zmenového listu č. 27
projektu Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na ZŠ – zmena účelu využívania**

Identifikácia projektu:

Názov projektu: **PRESTAVBA A NADSTAVBA PÔVODNEJ JEDÁLNE NA ZŠ – zmena účelu využívania**

Predmetom riešenia je budova bývalej kuchyne a jedálne v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva ÚSVIT (ďalej len jedáleň). Predmetom zákazky je prestavba a nadstavba jedálne na základnú školu.

Celková hodnota uzavretej zmluvy o dielo: 3 432 819,22 EUR bez DPH

Zhotoviteľ: CEDIS, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 50607383

Zmenový list č. 26

Popis skutkového stavu: Doplnené a zmenené prvky v zmysle odovzdaného, doplneného projektu a požiadaviek obce a vedenia školy

Dôvod zmeny: Doplnený projekt HSP a prvky elektroinštalácie v zmysle požiadavky obce a vedenia školy

Vyjadrenie projektanta Objednávateľa: Projektant s rozsahom prác súhlasí

- Doplnenie reproduktorov HSP o priestory, (priestory školníka, zázemie pracovníkov kuchyne, strecha)
- Doplnenie reproduktorov HSP a zmena výkonu v školskej jedálni
- Výmena zariadení HSP z pôvodných 240W za zariadenia 360W
- Príslušná kabeláž a úložný materiál
- Doplnenie optického kábla. Pôvodný rozpočet obsahoval len 80m, skutočná vzdialenosť je 106m
- Doplnenie ukončenia optického kábla zváraním a meranie útlmu
- Doplnenie 5 ks núdzových svietidiel kvôli hydrantom a hasiacim prístrojom

Dopad na cenu diela:

V zmysle ZL 26	1	kpl	6 798,90	1 359,78
----------------	---	-----	----------	----------

Cena s DPH je 8 158,68 Eur

V prípade schváleného ZL je potrebné uzavrieť dodatok ku zmluve o dielo.

Celkové finančné zhodnotenie zmenového listu č. 26 predstavuje sumu:

- 1. Suma bez DPH – 6 798,90 €**
- 2. Suma s DPH - 8 158,68 €**

Zmenový list č. 27

Popis skutkového stavu: Doplnené a zmenené prvky potrebné pre montáž AL. presklených stien

Dôvod zmeny: Nemožnosť montáže presklených stien kvôli prázdnemu priestoru nad prvkami

Vyjadrenie projektanta Objednávateľa: Projektant s rozsahom prác súhlasí

Bez statických stĺpov pre montáž presklených stien konštrukcií nie je možné tieto konštrukcie namontovať. Ide o stĺpy pre konštrukcie presklených stien a požiarny nadsvetlík, ktorých časť obrázkov prikladám nižšie.

Na stavbe vznikla nemožnosť montáže niektorých AL. prvkov, ktoré musia byť kotvené pomocou statických prvkov do podlahy a do stropu. Kotvenie prvkov po bokoch do sadrokartónu je nedostatočné pre tieto ťažké prvky.

Dopad na cenu diela:

V zmysle ZL č. 27	1	kpl	4 517,20	903,44
-------------------	---	-----	----------	--------

Cena s DPH je 5 420,64 €

V prípade schváleného ZL je potrebné uzavrieť dodatok ku zmluve o dielo.

Celkové finančné zhodnotenie zmenového listu č. 27 predstavuje sumu:

1. Suma bez DPH – 4 517,20 €
2. Suma s DPH - 5 420,64 €

